


Rada Miejska  
w Zdieszowicach



PROTOKÓŁ Nr 9/2015  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdieszowicach  
odbytego w dniu 21.05.2015 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

I. **Obecni:** wg. Listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

II. **Program posiedzenia:**

1. Sprawy bieżące,
2. Kontrola zadania „Budowa drogi na ulicy Jagodowej w Żyrowej”.

III. **Przebieg posiedzenia:**

Ad. 1

Spraw bieżących Komisja nie rozpatrywała.

Ad. 2

Kontrola zadania „Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej”. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli zadania. Protokół z kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

IV. **Podjęto następujące wnioski:**

Komisja wniosków nie podejmowała.

V. **Temat następnego posiedzenia:**

Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za 2014 rok.  
Sporządzenie opinii i wniosku ws. wykonania budżetu.

VI. **Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:**

Proszę o zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji, Skarbnika Urzędu.

Termin następnego posiedzenia: **03 czerwca 2015 rok.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Podpisy Członków Komisji:**

Maruszewski Marian ..... *mar*

Wenio Stanisław ..... *Wenio*

Kuska Jan ..... *Jan*

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**

Piotr Adamski

..... *Piotr Adamski*

Zdzieszowice, dnia 09.04.2015

23.04.2015

21.05.2015

# P R O T O K Ó Ł

## KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH

z przeprowadzonej kontroli:

*zadanie: Budowa drogi na ulicy Jagodowej w Żyrowej*

### I. Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz wizytację ul. Jagodowej z oceną wykonanego zadania.


### II. Dokumenty źródłowe.

#### Dokumentacja projektowa

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14 000 euro nr ZP.7013.01.09.c.2014.JG z dnia 10.03.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.
2. Umowa Nr 7013.01.09.2014 o wykonanie dokumentacji projektowej P.P.-U-H. „PK” Patryk Kawa.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej.
4. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
5. Faktura VAT nr 0022/06/2014 z dnia 13.06.2014r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).
6. Faktura VAT nr 0026/07/2014 z dnia 09.07.2014r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

#### Zmówienie publiczne

1. Ogłoszenie o zamówieniu – Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej nr w BZP:226054-2014; data zamieszczenia w BZP:07.07.2014
2. Oferta firmy PUH DOMAX Arkadiusz Mika.
3. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białydyga.
4. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp z o.o.
5. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur Czapla.
6. Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp z o.o.
7. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.08.2014r.
9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia 13.08.2014r.
10. Umowa nr 272.8.2014 z dnia 13.08.2014 na realizację zadania zawarta z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym M+.



## Realizacja inwestycji


1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14 000 euro nr ZP.7013.01.71d.2014.JG z dnia 11.08.2014 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania.
2. Umowa Nr 7013.01.71.2014 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru P.P.-U-H. „PK” Patryk Kawa.
3. Faktura VAT nr 0058/10/2014 z dnia 08.10.2014 (wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego).
4. Protokół z dnia 18.08.2014r. w sprawie przekazania placu budowy.
5. Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) z dnia 05.09.2014r.
6. Faktura VAT nr CV/00296 z dnia 05.09.2014r.
7. Zawiadomienie z dnia 30.09.2014r. Firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” o zakończeniu budowy wraz z prośbą o powołanie Komisji Odbiorowej.
8. Protokół odbioru końcowego z dnia 03.10.2014r.
9. Faktura VAT nr CV/00321 z dnia 03.10.2014r.

### **III. Ustalenia Kontroli.**

1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją zadania oraz przyjęciu informacji V-ce Burmistrza o przebiegu zadania przyjęła następujące ustalenia:
  - a. w budżecie na 2014 rok przewidziano zadanie „Budowa drogi na ulicy Jagodowej w Żyrowej” (łącznie z oświetleniem drogi) z zabezpieczeniem finansowania zadania,
  - b. w celu aktualizacji projektu z 2008 roku wystosowano zaproszenie do składania ofert, złożono dwie oferty. Aktualizację zlecono firmie PPUH PK (tańsza oferta), wykonanie do końca V'2014.
  - c. Zadanie zostało wykonane w terminie – dokonano płatności 70% zadania w I transzy i 30% w drugiej transzy,
  - d. 7.07.2014 ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Wpłynęło 5 ofert – zadanie zlecono do firmy M+ (oferta najtańsza), podpisano umowę w dniu 13.08.2014 r., termin realizacji do końca września'2014 r.
  - e. 13.08.2014 podpisano umowę z wyłonionym do pełnienia funkcji inspektora nadzoru (najtańsza oferta – PPUH PK),
  - f. 18.08.2014 wykonawcy przekazano plac budowy. Wykonawca został zobowiązany do bieżącej współpracy z WIK – w zakresie uzbrojenia terenu,
  - g. 5.09.2014 wykonawca złożył fakturę cząstkową, za zakres robót wykonanych w VIII, 30.09.2014 zgłosił zadanie do odbioru – którego dokonano 3.10.2014 (bez istotnych uwag). Wykonawca udzielił gwarancji na 36 miesięcy.
2. Zadanie to jeszcze w 2013 roku zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach tzw. Schetynówek. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przez UW w listopadzie 2014 r – pod koniec roku na konto UM wpłynęło dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
3. W wyniku wizytacji ul. Jagodowej Komisja stwierdziła wykonanie zadania – nie wniesiono żadnych uwag. Komisja nie wniosła również uwag do dokumentacji zadania.

### **IV. Wnioski**

1. Komisja ustaliła, że zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, a wartość robót nie przekroczyła wartości wynikającej z oferty złożonej przez realizatorów zadania.




2. Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane terminowo – pomimo krótkich terminów realizacji i konieczności koordynacji realizacji zadania z WIK.
3. Komisja bardzo pozytywnie ocenia zgłoszenie zadania do programu Schetynówek i przekonujące uzasadnienie tego wniosku – skutkujące jego pozytywnym rozpatrzeniem przez UW.
4. Nasuwa się wniosek, aby w przyszłości zadania kwalifikujące się do takiego dofinansowania – zawsze zgłaszać do funkcjonujących programów umożliwiających choćby częściowe refundowanie kosztów zadania.

**Podpisy Członków Komisji:**


Maruszewski Marian .....



Wenio Stanisław .....




Kuska Jan .....



**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**

Piotr Adamski



**Stanowisko Burmistrza Zdieszowic:**

*Stanowisko polityczne gminy prowadzone jest w ten sposób, żeby realizacja przedsięwzięcia to do dalszego istnienia możliwości dofinansowania*

**BURMISTRZ**

*mgr Sylwia Zimmerman*

