

RADA MIEJSKA w Zdzeszowicach
wpiętno 2012-10-06
Ilość załączników
podpis <i>[Signature]</i>

Protokół Nr 42/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
odbytego w dniu 05.12.2012 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Werner Mulorz.

I Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu.

II Program posiedzenia: Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Skrajnej – sporządzenie protokołu z kontroli.

Sporządzenie planu pracy i planu kontroli na I półroczu 2013 r.

III. Sprawy bieżące.

IV. Przebieg posiedzenia:

Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania inwestycyjnego „Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Skrajnej”. Protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Komisja sporządziła plan pracy i plan kontroli na I półroczu 2013 r.

Sprawy bieżące:

Komisja zapoznała się z pismem FEP – 0003/06/2012 z dnia 22.11.2012 r. Ostateczne wnioski w tym temacie zostaną podjęte po otrzymaniu odpowiedzi od zarządcy wałów przeciwpowodziowych, co do statusu działki 718/2, stanowiącej drogę dojazdową do pól.

V. Podjęto następujące wnioski:

Wnioski zapisane w protokole z kontroli..

VI. Temat następnego posiedzenia:

Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r.

VII. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

Komisja jest w posiadaniu materiałów.


[Signatures]

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA

09 styczeń 15.15.


Na tym protokół zakończono i podpisano:

Mulorz Werner – Przewodniczący Komisji


.....

Członkowie Komisji:


Adamski Piotr


.....


Klama Jerzy


.....

Labisz Brygida


.....

Wenio Stanisław


.....

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Zdzieszowice, dnia 10.10.2012 r.
05.12.2012 r.

PROTOKÓŁ

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH
z przeprowadzonej kontroli zadania:
„Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Skrajnej”

I. Przebieg kontroli

Kontrola obejmowała analizę dokumentów dostarczonych przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach, oraz uwagi Komisji z wykonania przedmiotu kontroli.

II. Dokumenty źródłowe zadania inwestycyjnego:

„Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Skrajnej”

Dokumentacja projektowa

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro nr IZP.7011.5c.2011.BC z dnia 21.02.2011r.
2. Umowa nr 2/2011/5 z z dnia 23.02.2011r. o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta z Biurem Projektowym „ECO-UNIT” Opole.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 30.06.2011r.
4. Faktura VAT nr 05/06/2011 z dnia 30.06.2011r. (70% wynagrodzenia)
5. Faktura VAT nr 02/08/2011 z dnia 24.08.2011r. (30% wynagrodzenia)

Realizacja inwestycji

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro nr IZP.7011.22c.2011.JG z dnia 07.10.2011r.
2. Umowa nr 3/10/2011/22z z dnia 10.10.2011r. na wykonanie zadania zawarta z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MIX” Januskowice.
3. Zgłoszenie zadania do odbioru końcowego z dnia 29.11.2011r.
4. Protokół odbioru końcowego zadania z dnia 30.11.2011r.
5. Faktura VAT nr FV 72/2011 z dnia 01.12.2011r.

III. Ustalenia Komisji:

1. Komisja ustaliła że zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, a wartość robót nie przekroczyła wartości wynikającej z oferty złożonej przez Wykonawcę.
2. Komisja stwierdziła że roboty zostały wykonane terminowo, stosownie do zawartej umowy.


3. Komisja stwierdziła że Inspektorem Nadzoru wykonanych robót był Pan Jacek Grelewicz – Inspektor w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach. Funkcję wykonywał bez dodatkowego wynagrodzenia.

IV. Wnioski


1. Komisja wnioskuje, by wzorem kontrolowanego zadania, w miarę posiadanych uprawnień, funkcje inspektora nadzoru pełnili pracownicy urzędu, w ramach wykonywanej pracy zawodowej, pod warunkiem że nie zdeorganizuje to pracy referatu.
2. Komisja potwierdza zasadność przeprowadzonej inwestycji i osiągnięte efekty w postaci odprowadzenia wód gruntowych, a tym samym odwodnienia stale podmokłych piwnic budynków położonych przy ulicy Skrajnej w Zdzeszowicach.

Komisja Rewizyjna :

1. Przewodniczący : Werner Mulorz


.....

2. Członkowie : Piotr Adamski


.....


Stanisław Wenio


.....

Jerzy Klama


.....

Brygida Labisz


.....

Stanowisko Burmistrza Zdzeszowic:

