

PROTOKÓŁ Nr 15/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
odbytego w dniu 03.09.2015 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

- I. **Obecni:** wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.
- II. **Program posiedzenia:**
1. Sprawy bieżące,
 2. Kontrola realizacji zadania „Modernizacja ul. Korfantego w Zdzeszowicach”.
- III. **Przebieg posiedzenia:**
- Ad. 1
Komisja spraw bieżących nie rozpatrywała.
- Ad. 2
Komisja omówiła przebieg kontroli zadania oraz sporządziła protokół z kontroli zadania „Modernizacja ul. Korfantego w Zdzeszowicach”. Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 1.
- IV. **Podjęto następujące wnioski:**
Komisja wniosków nie podejmowała.
- V. **Temat następnego posiedzenia:**
Przygotowanie założeń do kontroli procedury i realizacji dofinansowania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza oraz związanych z demontażem elementów zawierających azbest.
- VI. **Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:**
Komisja prosi o przybycie na posiedzenie pracownika Urzędu odpowiedzialnego za realizację kontrolowanego zadania.

Termin następnego posiedzenia: **01 października 2015 rok.**


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji:

Maruszewski Marian *Marian*
Wenio Stanisław *Wenio*
Kuska Jan *Kuska*

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski
..... *Piotr Adamski*



Zdzeszowice, dnia 02.07.2015
07.08.2015
03.09.2015

PROTOKÓŁ

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ w ZDZIESZOWICACH

z przeprowadzonej kontroli:

zadanie: „Modernizacja ul. Korfantego w Zdzeszowicach”

I. Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzeszowicach oraz wizytację ul. Korfantego z oceną wykonanego zadania.

W 2014 roku dokonano wyłonienia projektanta do zadania „Modernizacja ul. Korfantego w Zdzeszowicach”, z dwóch złożonych ofert wybrano biuro projektowe P.P.-U.-H. „PK” Patryk Kawa (najniższa cena). W lutym 2015 roku ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. W budżecie gminy przewidziano środki w wysokości 955.680 zł. Wpłynęło 11 ofert, wybrano firmę PWU BEST OPEBEL, która złożyła najkorzystniejszą ofertę zawierającą najniższą cenę i jednocześnie 60-cio miesięczną gwarancję. 12.03.2015 została podpisana umowa na realizację zadania „Modernizacja ul. Korfantego w Zdzeszowicach” z terminem zakończenia przewidzianym na 15.06.2015 r. Nadzór nad realizacją zadania został w wyniku negocjacji cenowych zlecony firmie P.P.-U.-H. „PK” Patryk Kawa.

Zgodnie z umową, która dopuszczała płatności cząstkowe za wykonane elementy zadania, wykonawca otrzymał zapłatę częściową w wysokości ok 184,5 tys., zł oraz resztę po dokonaniu odbioru całkowitego. Zatwierdzonym podwykonawcą w tym zadaniu była firma M+, która dostarczała masę mineralno - bitumiczną.


15.06.2015 wykonawca przekazał informację o zakończeniu robót. Odbiór zadania miał miejsce w dniu 22.06.2015 r.

Biorąc pod uwagę na bieżąco usuwane przez wykonawcę zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez Samorząd Korfantego – Kościuszki, odbiór odbył się bez uwag komisji odbiorowej. W dniu 22.06.2015 wykonawca złożył końcową fakturę na kwotę 306.325,94 zł.

II. Dokumenty źródłowe.

Dokumentacja projektowa

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14 000 euro nr ZP.7013.01.55c.2014.JG z dnia 21.07.2014 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.
2. Umowa Nr ZP.7013.01.55.2014 z dnia 24.04.2014 r. o wykonanie dokumentacji projektowej P.P.-U.-H. „PK” Patryk Kawa.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej.
4. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 31.10.2014 r.



5. Faktura VAT nr 0074/12/2014 z dnia 12.12.2014r. (wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Zmówienie publiczne

1. Ogłoszenie o zamówieniu – Modernizacja ul. Korfantego w Zdieszowicach nr w BZP:35395-2015; data zamieszczenia w BZP:02.02.2015
2. Oferta firmy "PLUSPOL BUDOWA" Robert Michnik, Krystyna Sdzuj Spółka Cywilna.
3. Oferta firmy P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika.
4. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga.
5. Oferta firmy "HUCZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k.
6. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" Sp. z o.o.
7. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp z o.o.
8. Oferta firmy Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka
9. Oferta firmy "STRABAG Infrastruktura Południe" Sp. z o.o.
10. Oferta firmy P.W.U. "BEST OPEBEL" S.C. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik
11. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIX” Artur Czapla.
12. Oferta Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp z o.o.
13. Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.02.2015r.
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia 02.02.2015r.
16. Umowa nr 272.2/2015 z dnia 12.03.2015 na realizację zadania zawarta z P.W.U. "BEST OPEBEL" S.C. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik.

Realizacja inwestycji


1. Umowa Nr 7013.01.05.2015 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru P.P.-U.-H. „PK” Patryk Kawa.
2. Faktura VAT nr 12/06/2015 z dnia 29.06.2015 (wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego).
3. Protokół z dnia 16.03.2015r. w sprawie przekazania placu budowy.
4. Protokół odbioru wykonanych robót (częściowy) z dnia 29.05.2015r.
5. Faktura VAT nr 38/C/2015 z dnia 28.05.2015 r.
6. Zawiadomienie z dnia 15.06.2015 r. Firmy P.W.U. "BEST OPEBEL" S.C. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik o zakończeniu budowy wraz z prośbą o powołanie Komisji Odbiorowej.
7. Protokół odbioru końcowego z dnia 22.06.2015 r.
8. Faktura VAT nr 51/C/2015 z dnia 22.06.2015r.

III. Ustalenia Kontroli.

1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją zadania oraz przyjęciu informacji Kierownika Referatu Pani Sabiny Kurdyna o przebiegu zadania przyjęła następujące ustalenia:
 - a. w budżecie na 2015 rok przewidziano zadanie „Modernizacja ul. Korfantego w Zdieszowicach” z zabezpieczeniem finansowania zadania,
 - b. Zadanie zostało wykonane w terminie – dokonano płatności 30% zadania w I transzy i 70% w drugiej transzy,
2. W wyniku wizytacji ul. Korfantego Komisja stwierdziła wykonanie zadania – nie wniesiono żadnych uwag. Komisja nie wniosła również uwag do dokumentacji zadania.

IV. Wnioski


1. Komisja ustaliła, że zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, a wartość robót nie przekroczyła wartości wynikającej z oferty złożonej przez realizatorów zadania.




2. Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane terminowo – pomimo krótkich terminów realizacji i konieczności realizacji uwag wniesionych przez samorząd.
3. Komisja pozytywnie opiniuje fakt ścisłej współpracy wykonawcy z przedstawicielami właściwego samorządu.

Podpisy Członków Komisji:


Maruszewski Marian



Wenio Stanisław




Kuska Jan



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski



Stanowisko Burmistrza Zdieszowic:

*Przyjęciem do wiadomości
protokołu Komisji*

BURMISTRZ

mgr Sylwia Zimmerman