

STAN REALIZACJI ZADAŃ GOSPODARCZYCH NA 2006 rok
- stan na dzień 30.06.2006 r

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo		
			1.konserwacja rowów melioracyjnych w gminie, nadzory i ogłoszenia	30.000	Sporządzono wykaz. Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Wykonanie zadania - III kwartał
			2.remont klapy na rowie melioracyjnym przy posesji Gromotka-Lesiany	3.000	Zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Wykonanie zadania - III kwartał
			3.remont rowu 479 od przepustu pod drogą 474 Oleszka	10.000	Zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego i uproszczonej dokumentacji. Wykonanie robót miesiące VIII - IX
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej wsi Januszkowice na podstawie posiadanej koncepcji	110.000	27.XII. 2005 r zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z terminem wykonania prac do 31.V.2006 r. Do 30.IV. 2006 r wykonano na kwotę 25.740,- zł Za nieterminowe wykonanie - kary umowne.
			2.wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona	15.000	Zadanie zrealizowano

			3. wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej wsi Oleszka	15.000	Zadanie zrealizowano
600			Transport i łączność		
			1. wykonanie nowej kładki dla pieszych w ciągu ul. Zdieszowickiej i Wodnej w Krępnej-ciąg drogi wojewódzkiej 423-partycypacja	15.000	Uchwałą RM z dnia 07.VI. 2006 r zadanie to anulowano
			1. budowa chodnika oraz kanalizacji burzowej przy drodze 1434 (ul. Kościelna) w Januszkowicach – partycypacja wraz ze Starostwem Powiatowym.	90.000	Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym o realizacji zadania. Termin III – IV kwartał
			2. budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Żyrowskiej, Rozwadzkiej i G. Św. Anny – partycypacja wraz ze Starostwem Powiatowym.	200.000	Starosta Powiatu nie będzie realizował tego zadania. Brak decyzji Rady Miejskiej o dalszym przeznaczeniu środków finansowych
	60016		drogi publiczne gminne		
			1. remonty cząstkowe dróg	200.000	I etap miejski wykonano. II etap – przetarg odbył się 26 VII 2006r. Wykonanie wiosek do 30 IX 2006r.
			2. naprawy chodników w mieście i gminie	20.000	Do realizacji w III kwartale
			3. nadzory i ogłoszenia w prasie i w telewizji	4.000	
			4. wyrównanie jezdni przy bloku Leśna 8 H wraz z regulacją studzienek	3.000	Anulowano zadanie decyzją RM z dnia 07.VI. 2006 r.
			5. zaasfaltowanie części parkingu przy ul. Akacyjowej	2 000	Zadanie zrealizowano

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Januszkowicach w kierunku Raszowej – udział własny .	387 606	Zadanie w trakcie realizacji. Termin do 16 X 2006r.
			2.remont nawierzchni asfaltowej ul. K. Miarki w Zdieszowicach	331 000	Przetarg 16 VIII 2006r. Realizacja III kwartał 2006r.
			3.modernizacja drogi oraz wykonanie rowu od lasu do posesji Gil w Oleszce	70 000	Zawarto umowę o wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Realizacja w IV kwartale
			4.modrnizacja nawierzchni na ul. Odrzańskiej w Kępnej	99 000	Zadanie zrealizowano
			5.utwardzenie ul. Wodnej w Kępnej wraz z chodnikiem	260 000	Zadanie po przetargu. Realizacja w III kwartale 2006r.
			6.wykonanie chodnika przy ul. Parkowej w Rozwadzy wraz z dokumentacją	84 000	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Termin do 30.VII. 2006 r. Realizacja zadania w III kwartale 2006r.
			7.remont nawierzchni asfaltowej ul. Fabrycznej od Zielonej do Rozwadzkiej.	420 000	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Przetarg ogłoszono na dzień 21.VII. 2006 r. Realizacja w III kwartale. Uchwałą RM z 07.VI. 2006 r dofinansowano zadanie zwiększając jego zakres. Termin realizacji 29 IX 2006r.

			8.budowa drogi na ul. Pięknej w Januszkowicach	261.000	Uchwałą RM z 07.VI. 2006 r dofinansowano zadanie o 121 000,- zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej , termin 03.VII.2006 r. Realizacja zadania III - IV kwartał. Przetarg w dniu 22 VIII 2006r.
			9.budowa drogi na ul. A. Bożki w Januszkowicach	130 000	Uchwałą RM z 07.VI. 2006 r dofinansowano zadanie o 60 000,- zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin 03.VII.2006 r. Realizacja zadania III - IV kwartał. Przetarg w dniu 22 VIII 2006r.
			10.budowa drogi na ul. Spokojnej w Januszkowicach wraz z parkingiem	254 500	Uchwałą RM z 07.VI. 2006 r dofinansowano zadanie o 24 500,- zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin 03.VII.2006 r. Realizacja zadania III - IV kwartał Przetarg w dniu 24 VIII 2006r.
			11.budowa drogi na ul. Zamkowej w Januszkowicach	170 000	Uchwałą RM z 07.VI. 2006 r dofinansowano zadanie o 80 000,- zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin 03.VII.2006 r. Realizacja zadania III - IV kwartał Przetarg w dniu 24 VIII 2006r.
			12.wykonanie i zaasfaltowanie parkingów przy ul. Myśliwca przy bloku 10 i 14 na Piastów II	28 000	Zadanie zrealizowano
			13.modernizacja chodnika na ul. Katowickiej od ul. Wigury do Prusa – zakończenie zadania	70 000	Zadanie zrealizowano

		14.modernizacja nawierzchni na ul. Parkowej w Zdzeszowicach	150.000	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przetarg zostanie ogłoszony po realizacji dokumentacji projektowej kanalizacji ul. Parkowa – ul. Ogrodowa
		15.modernizacja drogi ul. Bocznej do posesji P. Cieślewicz wraz z projektem	100.000	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin 30 VII 2006r. Realizacja zadania III - IV kwartał 2006r.
		16.modernizacja chodnika na ul. Korfantego przy bloku Nr 19,22-18,26,14-2,1-9,	144.300	Wykonano dokumentację kosztorysową. Przetarg i wykonanie robót po wymianie sieci wodnej tych ulic, tj. IV Kwartał 2006r.
		17.modernizacja chodnika na ul. Nowej przy PSP Nr 3	9 000	Zadanie zrealizowano
		18.modernizacja chodnika na ul. Kościuszki 12	28 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Realizacja zadania po wymianie sieci wodnej.
		19.modernizacja chodnika na ul. Wolności wraz z dojazdami do budynku 1-5	200.000	Zadanie w trakcie realizacji
		20.modernizacja chodnika na ul. Strzeleckiej + część nowego	245 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Realizacja zadania po wymianie sieci wodnej.
		21.modernizacja chodnika na ul. Zawadzkiego	75 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Realizacja zadania po wymianie sieci wodnej.
		22.modernizacja chodnika na ul. Krótkiej	35 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Realizacja zadania po wymianie sieci wodnej.
		23.modernizacja chodnika na ul. Żymierskiego	64 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Realizacja zadania po wymianie sieci wodnej.
		24.modernizacja chodnika na ul.22 Lipca	116 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Realizacja zadania po wymianie sieci wodnej.

			25.modernizacja chodnika na ul. Roosevelta	84 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Realizacja zadania po wymianie sieci wodnej.
			26.wykonanie chodnika przy ul. Pokoju-wzdłuż posesji Antos i posesji Siwczyk	35 000	Zadanie zrealizowano
			27.wykonanie chodnika – ścieżki rowerowej na ul. Cegielnianej w Krępnej	100.000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Ogłoszono przetarg. Realizacja do dnia 01 IX 2006r.
			28.wykonanie chodnika obok Piastów 10,11, 12 od strony posesji Lika	14.500	Po zmianie usytuowania chodnika wykonano nową dokumentację kosztorysową. Brak 10 000 zł. Po przyznaniu dodatkowych środków zostaną zlecone roboty.
			29.modernizacja drogi – cienki dywanik asfaltowy na osiedlu Piastów I od torów kolejowych ul. Pokoju wzdłuż bloków 2,4,8	70.000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Zadanie oczekuje na ogłoszenie przetargu, który wyznaczono na dzień 14 VIII 2006r.
			30.modernizacja drogi z regulacją studzienek od ul. Chrobrego wzdłuż budynku samorządowego Piastów I	85 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Ogłoszono przetarg. Realizacja zadania do 11 VIII 2006r.
			31.wykonanie utwardzenia i asfaltowania części ul. Strzeleckiej	52 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Realizacja zadania odbędzie się po wymianie sieci wodnej.
			32.wykonanie zatoki dla autobusów wraz z wiatą w Krępnej u zbiegu ul. Stawowej, Polnej, Zdzieszowickiej dla uczniów	10 000	Zlecono projekt. Termin realizacji dokumentacji do 30 VII 2006r. Zbyt mała kwota na realizację zadania.
			33.wykonanie chodnika z kostki na ul. Myśliwca w Jasionej	64 000	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszony przetarg. Realizacja do 30 VII 2006r.
			34.modernizacja nawierzchni asfaltowej na ul. Myśliwca w Jasionej	128 780	Uchwałą RM z 07 VI 2006r. anulowano zadanie.
			35.wykonanie chodnika od ul. Pokoju do Głównej w Jasionej	23 000	Zadanie zrealizowano

		36.modernizacja drogi oraz wykonanie parkingu na ul. Kolejowej w Zdieszowicach	50 000	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Teren PKP oraz konieczność wymiany sieci wody dla nowego pawilonu. Brak kwoty 60 000 na realizację zadania.
		37.wykonanie dokumentacji na drogę dojazdową do działek przy ul. Żydowskiej	15 000	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, lecz teren nie jest własnością gminy. Burmistrz wystąpił o nabycie całości działki.
		38.modernizacja chodnika na ul. Akacjowej 14-18	16.000	Zadanie zrealizowano
		39.zakończenie chodnika ul. Pionierów z wykonaniem dojeżdż i dojazdów do posesji	25.000	Zadanie zrealizowano
		40.modernizacja drogi ul. Myśliwca od przejazdu kolejowego do ul. Pokoju Piastów II	130.000	Zadanie zrealizowano
	60017	drogi wewnętrzne	586 500	
		Wydatki bieżące 1.zaasfaltowanie przejścia przy barierkach z ul. Zielonej	3 000	Uchwałą RM z 07 VI 2006r. anulowano zadanie.
		Wydatki majątkowe		
		1.modernizacja parkingu przy ul. Zielonej – krawężnik wraz z nawierzchnią asfaltową	15 000	Zadanie zrealizowano
		2.modernizacja chodnika na ul. Korfanteo 24 i 26-28	16 500	Zadanie zrealizowano
		3.zaasfaltowanie parkingu przy garażach Piastów I	70 000	Zadanie zrealizowano

		4.modernizacja dróg – cienki dywanik asfaltowy na Piastów I : od ul. Chrobrego wzdłuż bloku 1 i 2, między budynkiem 2 i 4, od budynku 3 do 7, od budynku 7 do wjazdu w stronę Biedronki, wzdłuż budynku 9, od budynku 7 w stronę przejścia między budynkiem 8 i 9, wzdłuż bloku Nr 8 ul. Chrobrego	135 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Ogłoszenie przetargu i realizacja robót odbędzie się po wymianie przyłączy wodnych na osiedlu. Przetarg rozstrzygnie się 16 VIII 2006r. Termin realizacji – IV kwartał 2006r.
		5.modernizacja chodnika od Akacyjowej 10 do 14 wraz z okrawężnikowaniem parkingu oraz łuku drogi	12 000	Zadanie zrealizowano
		6.modernizacja chodnika ul. Leśna	12 000	Zadanie wymaga konsultacji. Wspólnota mieszkaniowa chce inaczej zagospodarować ten teren. Wykonanie zadania miesiąc IX 2006r.
		7.wykonanie utwardzenia dojazdu do posesji Fabrycznej 33	13 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Zawarto umowę o realizację zadania. Termin do 28 VII 2006r.
		8.modernizacja dojść do klatek schodowych w budynku Plac 1-go Maja w Zdieszowicach	15 000	Zadanie zrealizowano.
		9.wykonanie łącznika z kostki brukowej ul. Wigury i Pionierów	15 000	Zadanie zrealizowano
		10.wykonanie parkingu na ul. Myśliwca	30 000	Brak możliwości realizacji zadania. Teren nie jest własnością Gminy. Brak projektu i pozwolenia na budowę.
		11.modernizacja łącznika-cienki dywanik asfaltowy od ul. Kościuszki wzdłuż budynku Korfanteo 12	40 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Realizacja zadania po wykonaniu wymiany sieci wodnej.

		12.modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy na ul. Akacjowej-od ul. Fabrycznej do Akacjowej 14 oraz na ul. Leśnej działalność regulacją studzienek	160 000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Ogłoszono przetarg. Realizacja zadania do 29 IX 2006r.
		13.modernizacja nawierzchni-cienki dywanik asfaltowy – od budynku starej Policji do ul. Zielonej	63.000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Ogłoszono przetarg. Realizacja zadania do 29 IX 2006r.
		14.modernizacja chodnika na Piastów – blok 14	30.000	Wykonano dokumentację kosztorysową. Zlecono realizację zadania – w trakcie. Termin do 30 VIII 2006r.
	60095	pozostała działalność	10.000	
		Wydatki bieżące 1.remont przystanków PKS w gminie	10.000	Zadanie zrealizowano
630		Turystyka		
		Wydatki bieżące 1.wkład własny – realizacja programu „Rowerem Blżej Naszego Dziedzictwa” – III etap	90.000	Zadanie zrealizowano
700		Gospodarka mieszkaniowa		
		Wydatki bieżące		
		1.wyceny nieruchomości , podziały geodezyjne, zakup map ewidencji gruntów, czynsz za dzierżawę gruntów, opłaty za wydzielenie i wyłączenie z produkcji rolnej gruntów użytkowanych przez gminę, opłaty sądowe, notarialne, czynsz za wynajem pomieszczeń, enrgia, c.o za pomieszczenia Rad Sołeckich i Samorządów Mieszkańców , opłaty na rzecz SP i J.S.T., nadzory, ogłoszenia w prasie, sporządzenie dok. z	141.500	Na bieżąco

			ewidencji gruntów, itp.		
			2.opracowanie wieloletniego planu strategii mieszkalnictwa w Gminie	20.000	Zawarto umowę na realizację zadania. Termin wykonania 31 VIII 2006r.
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 25	700.000	Dokonano korekt dokumentacji. Zadanie oczekuje na przetarg – w dniu 17 VIII 2006r.
			2.montaż windy osobowej wraz z wykonaniem projektu w budynku przy ul. Filarskiego 19 (PZ)	350.000	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - termin do 30 VI 2006r. Po uzyskaniu pozwolenia – przetarg, którego ogłoszenie wyznaczono na 28 VII 2006r..
			3.budowa obiektu na mieszkania socjalne – zakończenie zadania	169.000	Roboty zakończone. Obiekt oczekuje na kontrolę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i wydanie pozwolenia na użytkowanie. Od 1 VIII 2006 r. zasiedlanie budynku.
			4.przygotowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Żyrowej : projekt urbanistyczny, podział geodezyjny, projekt uzbrojenia terenu.	100.000	Zrealizowano projekt urbanistyczny. Obecnie podział geodezyjny. W IV kwartale projekt uzbrojenia terenu.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.wykupy gruntów w tym : wykup parku w Żyrowej	600.000	Na bieżąco
710			Działalność usługowa		
			1.dokonywanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdieszowice	50.000	Po podjęciu uchwały o aktualizacji studium.

			2.aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzeszowice oraz opracowanie ekofizjografii – zakończenie zadania	30.000	Wykonano część techniczną. Procedura formalno-prawna w trakcie realizacji. Skorygowano studium w/g opinii zespołu urbanistów. Wyłożenie planu w miesiącu IX 2006r.
750			Administracja publiczna		
			1.modernizacja Urzędu – nowa część	250.000	W trakcie realizacji.
			2.wykonanie klimatyzacji	75.000	W trakcie realizacji.
			3.zakup i montaż centrali telefonicznej	25.000	Zadanie zrealizowano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy 1.zakup aparatu fotograficznego i programu graficznego dla Komisariatu Policji w Zdzeszowicach	4.500	Brak umowy - Policja nie zwraca wysłanego projektu porozumienia.
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Komisariatu Policji w Zdzeszowicach	19 500	Brak umowy - Policja nie zwraca wysłanego projektu porozumienia.
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000	
			1.montaż systemu powiadomienia o zagrożeniu na telefony komórkowe do stacji DSP w OSP : Jasiona, Rozwadza, Kępna, Januszkowice i Żyrowa.	8 000	Realizacja III kwartał 2006r.

			2.budowa budynku wielofunkcyjnego Januszkowie	50 000	Zadanie w trakcie realizacji.
			3.modernizacja budynku OSP w Rozwadzy	16 000	Realizuje OSP Rozwadza - zadanie w trakcie realizacji.
			4.modernizacja budynku OSP w Żyrowej	10 000	Realizuje OSP Żyrowa - zadanie w trakcie realizacji.
			5.budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej	100 000	Wykonano dokumentacje kosztorysową. Ogłoszenie przetargu ustalono na 14 VIII 2006r.
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup pompy szlamowej dla OSP Jasiona	330 000 10 000	Zakup jest realizowany za dotacją Zarządu Oddział Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu. Realizacja ok. III kwartał
			2.dofinansowanie zakupu 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych	320 000	Zakup jest realizowany za dotacją Zarządu Oddział Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu. Realizacja ok. III kwartał
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja systemu monitoringu	85 000	Zawarto umowę o wykonanie dokumentacji modernizacji systemu. Termin realizacji 1 X 2006r.
801			Oświata i wychowanie		
			1.zabezpieczenie klatki schodowej wraz z malowaniem w PSP Nr 1	35 000	Realizuje PSP Nr 1 – w trakcie realizacji.
			2.budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 2	1 524 669	Po weryfikacji dokumentacji ogłoszenie przetargu przewiduje się 17 VIII 2006r.
			3.modernizacja budynku PSP Nr 2	64.800	Realizuje PSP Nr 2 – w trakcie realizacji

		4.wykonanie pokrycia dachowego w PSP Nr 2	370.000	Zadanie w trakcie realizacji.
		5.modernizacja sanitariatów szkolnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w PSP Żyrowa – II etap	30.000	Realizuje PSP Żyrowa. Do ogłoszonych dwóch przetargów nie zgłosił. PSP poszukuje wykonawcy.
		6.modernizacja sanitariatów w PSP w Krępnej	34.600	Realizuje PSP Krępna
		7.budowa boisk sportowych przy PSP Nr 1	340.000	Ogłoszono przetarg na realizację II etapu. Termin wykonania do 30 VIII 2006r.
	85305	Żłobki		
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.modernizacja budynku Żłobka (m.in.: wymiana okien, remont dachu, remont rozdzielni posiłków, łazienki)	100.000	Realizuje żłobek. Roboty w trakcie wykonania.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		Wydatki bieżące w tym: 1.montaż iluminacji świątecznych w mieście 2.konserwacja oświetlenia chodnikowego i ulicznego 3.zakup energii 4.remont zniszczonego oświetlenia 5.ogłoszenia w prasie i w telewizji, nadzory 6.odszkodowanie na rzecz osób fizycznych z tytułu uszkodzenia mienia	7.000 180.000 500.000 14.300 600 700	XII 2006r. na bieżąco na bieżąco na bieżąco wykonane wykonane

		1.projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Słowackiego w Zdzeszowicach	60.000	Zlecono wykonanie projektu, termin do 03 VII 2006r. Realizacja zadania IV kwartał 2006r.
		2.wykonanie oświetlenia na ul. Wiejskiej w Krępnej	50.000	Zlecono wykonanie projektu, termin do 03 VII 2006r. Realizacja zadania IV kwartał 2006r.
		3.wykonanie oświetlenia na ul. Jasiońskiej w Krępnej od stacji PKP w kierunku wsi	50.000	Zlecono wykonanie projektu, termin do 04 IX 2006r. Realizacja zadania III/IV kwartał 2006r.
		4.wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. A. Bożka w Januszkowicach	15.000	Zadanie zrealizowane
		5.wykonanie oświetlenia chodnikowego na Oś. Piastów II – 3 lampy	15.000	Zadanie zrealizowane
		6.wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. Nowej – 3 lampy	15.000	Zadanie zrealizowane
		7.wymiana lamp na łączniku ul. Korfantego – Kościuszki	15.000	Zadanie zrealizowane
		8.modernizacja oświetlenia ul. Korfantego 20-28	50.000	Zadanie zrealizowane
		9.wymiana oświetlenia wzdłuż Zespołu Szkół – 7 szt	32.000	Zadanie zrealizowane
		10.projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Cmentarnej w Krępnej w rejonie cmentarza	30.000	Zlecono wykonanie projektu, termin do 03 VIII 2006r. Realizacja zadania IV kwartał 2006r.
		11.projekt i wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. Szkolnej w Rozwadzy	85.000	Zlecono wykonanie projektu, termin do 03 VII 2006r. Realizacja zadania IV kwartał 2006r.
		12.projekt i wykonanie oświetlenia chodnikowego na ul. Jasiońskiej w Rozwadzy	110.000	Zlecono wykonanie projektu, termin do 03 VII 2006r. Realizacja zadania IV kwartał 2006r.

		13.modernizacja oświetlenia chodnikowego przez Park Miejski – od posesji Szweda do ul. Wolności	100.000	Zadanie zrealizowano
		14.dozbrojenie oświetlenia chodnikowego ul. G. Św. Anny - Zielona – 2 szt.	10.000	Zadanie zrealizowano
		15.dozbrojenie oświetlenie chodnikowego Piastów I – od posesji Podolski do Montanaro – 3 szt.	15.000	Zadanie zrealizowano
		16.wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Korfantego	25.000	Zlecono wykonanie projektu, termin do 03 VII 2006r. Realizacja zadania IV kwartał 2006r.
		17.modernizacja punktów świetlnych w gminie na energooszczędne	150.000	Zadanie zrealizowano
		18.oświetlenie chodnikowe ul. Główna w Jasionej – aktualizacja dokumentacji	5.000	Zadanie zrealizowano
		19.wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w Żyrowej	62.000	Zlecono wykonanie projektu, termin do 03 VII 2006r. Realizacja zadania IV kwartał 2006r.
	6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1.projekt i wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych – światła pulsujące na skrzyżowaniu : ul. Pokoju i Chrobrego oraz ul. Zielona i G. Św. Anny – droga powiatowa – partycypacja ze Starostwem Powiatowym	15.000	Zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym
90017		Zakład gospodarki komunalnej	745.500	

	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – ZGKiM 1.remont - wymiana hydrantów w gminie	50.000	Zadanie zrealizowano
		1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów	1.600	Na bieżąco
		2.utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny (itp. energia, woda, itp.)	30.000	Na bieżąco
		3.utrzymanie parku zabaw i wypoczynku	12.000	Zadanie wykonane – na bieżąco
		4.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdniach	20.000	Realizacja VII – IX 2006r.
		5.interwencyjne wylapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.	14.000	Na bieżąco
		6.konserwacja kanalizacji deszczowej na ul. Głównej i Myśliwca w Jasionej	5.000	Realizacja VII – VIII 2006r.
		7.konserwacja odstożnika burzowego przy ul. Krótkiej w Jasionej	5.000	Realizacja VII – VIII 2006r.
		8.konserwacja rynsztoka przy cmentarzu w Jasionej	3 000	Realizacja VII – VIII 2006r.
		9.remont zasuw na rzece Młynówka – na wysokości posesji Hałasik	14 000	Realizacja VII – VIII 2006r.
		10.opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	Na bieżąco
		11.zakup i montaż progów zwalniających na ul. Prusa, Sienkiewicza, Graniczna i Pionierów	10 000	Realizacja VIII – IX 2006r.

		12.projekt zagospodarowania działki z odstajnikiem kanalizacji burzowej w Oleszce do celów rekreacyjnych	10 000	Zmieniono zapis – uchwała RM z dnia 7 VI 2006r. Zlecono wykonanie dokumentacji.
		13.środki na zakup materiałów na czyny społeczne	60 000	Realizują Samorzady Mieszkańców i Rady Sołeckie
		14.wykonanie remontu mostku przy ul. Fabrycznej z wymianą poręczy	5 000	Realizacja III kwartał 2006r.
		15.utwardzenie 3 stanowisk pod kontenery Piastów I (wzdłuż bloku 1-3)	14 000	Wykonano dokumentacją kosztorysową. Zlecono wykonanie robót. Termin do 30 VII 2006r.
		16.utwardzenie dojazdu do kontenera Piastów I (blok 2)	4 000	Wykonano dokumentacją kosztorysową. Zbyt małe środki na żądany zakres. Brak 15 000 zł na realizację zadania.
		17.remont placu zabaw między blokiem 2i4 na Piastów I z wywozem gruzu i ziemi	10 000	Wykonano dokumentacją kosztorysową. Zbyt małe środki na żądany zakres. Brak 40 000 zł na realizację zadania.
		18.zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Oleszce-Dalnia	10 000	Realizacja zadania III kwartał 2006r.
		19.uzupełnienie piasku w boiskach siatkówki plażowej	2 200	Zlecono do ZGKiM
		20.remont i zakup ławek	20 000	Realizacja zadania III kwartał 2006r.
		1.projekt i wykonanie parkingu „Kaczy rynek” w Krępnej.	60.000	Wykonano projekt i kosztorys inwestorski. Oczekuje na ogłoszenie przetargu – miesiąc VIII 2006r.
		2.przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w mieście Zdieszowice:	1.615.000	
		1)przebudowa sieci wodociągowej na ul. Kościuszki – Korfantego	430.000	Realizuje ZGKiM
		2)przebudowa sieci wodociągowej na ul. Nowej	270.000	Zadanie zrealizowano

		3)przebudowa sieci wodnej na ul. Żymierskiego, Roosvelta, 22-lipca i Strzeleckiej	460.000	Oczekuje na ogłoszenie przetargu – ZGKiM.
		4)przebudowa sieci wodnej na ul. Wolności, Dunikowskiego, Mickiewicza, Zawadzkiego i Krótkiej	430.000	Zadanie w trakcie realizacji
		5)przebudowa kolektora kanalizacji na ul. Dunikowskiego	120.000	Zadanie zrealizowano.
		6)wymiana przyłączy wodociągowych na całym osiedlu Piastów I	85.000	Zadanie w trakcie realizacji
		3.wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. K. Miarki w Zdieszowicach – odnoga do budynku 50, 50a, 52, oraz odnoga do budynku 58, 60, 62, 62a	250.000	Ogłoszono przetarg 10 V 2006r. który został unieważniony. Następny przetarg – VII 2006r. Zadanie w trakcie realizacji.
		4.projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej do posesji 25-27 na ul. G. Św. Anny	70.000	Zlecono wykonanie dokumentacji. Zawarto umowę – termin 30 VI 2006r. Realizacja zadania IV kwartał 2006r.
		5.modernizacja Parku Miejskiego w tym: m.in.: estrady, widowni, urządzeń zabawowych i oświetlenia .	131.000	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja zadania IV kwartał 2006r.
		6.zagospodarowanie placu przy ul. Nowej oraz G. Św. Anny (według projektu nasadzeń stałych)	100.000	Ogłoszono przetarg na realizację robót. Termin wykonania 14 VII 2006r. Zawarto aneks na realizację nasadzeń do 15 X 2006r. ze względu na warunki atmosferyczne.
		7.projekt i montaż zegara wielkogabarytowego	25.000	Zadanie w trakcie realizacji
		8.wykonanie tablicy informacyjnej z mapą Gminy przy dworcu PKP	5.000	Zadanie w trakcie realizacji

		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -środki z funduszy strukturalnych na finansowanie projektu: „Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy Borek w miejscowości Rozwadza”	63.000	Zadanie zrealizowano
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki własne na współfinansowanie projektu realizowanego ze środków funduszy strukturalnych o nazwie „Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie strefy Borek w miejscowości Rozwadza”	41.000	Zadanie zrealizowano
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.zakup Sarkofagu na cmentarz w Kępnej	10.000	Brak zasilania w n/n obiekcie kostnicy. Brak projektu na to zasilanie. Zadanie nie przygotowane do realizacji we właściwej kolejności. Parafia – właściciel obiektu nie jest zachwycony tym zakupem. Obecnie trwają uzgodnienia z SANEPIDEM w sprawie warunków technicznych.
926			Kultura fizyczna i sport		
			1.remont boiska do siatkówki na Os. Zielona	10.000	Zlecono do realizacji. Zawarto umowę. Termin wykonania 28 VIII 2006.
			2.projekt i wykonanie boiska z kortem tenisowym w Kępnej	25.000	Zadanie zrealizowano
			3.modernizacja boiska do siatkówki w Parku Miejskim	10.000	Zawarto umowę na realizację zadania. Termin wykonania 28 VIII 2006r.

			4.wykonanie piłkolepów na boisku do koszykówki od strony bloku 4 na Piastów I	10.000	Zlecono wykonanie robót. Termin realizacji 30 VIII 2006r.
		6620	dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1.modernizacja boiska przy Zespole Szkół – partycypacja ze Starostwem Powiatowym w Krapkowicach.	40.000	Przesłano do Starostwa Powiatowego porozumienie w sprawie realizacji zadania
			Zadania dodatkowe		
			1. Kontrola wałów, uszczelnianie wałów (rekompensata dla osób powołanych do akcji) - zakup żywności - koszty wynajmu sprzętu - zakup wyposażenia: topory, worki	13.000	Na bieżąco
			2. Naprawa drogi gminnej zniszczonej po powodzi wraz z naprawą mostku na Lesiany w Januszkowicach	40.000	Zlecono wykonanie kosztorysów inwestorskich. Przetarg 1 VIII 2006r. Wykonanie do 16 X 2006r.
			3. Naprawa dróg gminnych zniszczonych po powodzi za Odrą	30.000	Zlecono wykonanie kosztorysów inwestorskich.
			4. Modernizacja kotłowni wraz z instalacją C.O. w PSP Rozwadza	158.000	Zadanie w trakcie realizacji
			5. Przebudowa i remont PSP w Rozwadzy	400.000	Po decyzji Konserwatora Zabytków przetarg przygotowany do rozstrzygnięcia na dzień 07 VIII 2006r.
			6. Projekt i wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego w Szkole Żyrowa – I p	100.000	Zlecono wykonanie dokumentacji. Złożono projekt o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego. Oczekuje się.

		7. Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej – Osadników i Parkowa – Ogrodowa w Zdieszowicach	50.000	Zlecono wykonanie projektu. Termin do 30 XI 2006r.
		8. Projekt modernizacji drogi transportu rolnego nr 547 w Żyrowej – droga do obszaru Leśnik	10.000	Zlecono opracowanie projektu. Termin do 30 IX 2006r.
		9. Modernizacja ul. Górnej w Zdieszowicach od K. Miarki do Pokoju	195.000	Ogłoszono przetarg na zadanie. Rozstrzygnięcie 18 VIII 2006r.
		10. Wykonanie ewidencji dróg i mostów w gminie.	70.000	Ogłoszono przetarg na zadanie. Rozstrzygnięcie 17 VIII 2006r.
		11. Przebudowa lokalu (po kawiarni Olimpijska) przy ul. Fabrycznej na pomieszczenia SM Zielona ora Dom Dziennego Pobytu	30.000	Zlecono wykonanie projektu. Termin do 30 X 2006r.
		12. Wykonanie projektu modernizacji lokalu użytkowego na mieszkalny przy ul. !-go Maja w Zdieszowicach	10.000	Zlecono wykonanie projektu. Termin do 30 X 2006r.
		13. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku na ul. Filarskiego 27 w Zdieszowicach	30.000	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin do 30 X 2006r.
		14. Remont urządzeń zabawowych w gminie	15.000 + 5.000	Zlecono wykonanie remontu. Termin do 30 IX 2006r.
		15. Usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej	15.000	Na bieżąco
		16. Montaż koszy ulicznych i progu zwalniającego na oś. Korfantego-Kościuszki	500	Realizuje ZGKiM
		17. Opracowanie operatu wodno-prawnego dla kanalizacji deszczowej na ul. Działkowca w Januszkowicach	6.000	Zlecono opracowanie operatu . Termin do 31 VIII 2006r.

		18. Wykonanie dokumentacji technicznej wylotów kanalizacji deszczowej i węzłów podczyszczających przy potoku Anka w Zdieszowicach	30.000	Zlecono wykonanie dokumentacji. Termin do 30 X 2006r.
		18. Wykonanie dokumentacji technicznej wylotu kanalizacji deszczowej i węzła podczyszczających na ul. Działkowca w Januszkowicach	20.000	Zlecono wykonanie dokumentacji. Termin do 30 X 2006r.
		19. Remont sanitariatów w budynku samorządowym na Piastów I	25.000	Zlecono wykonanie katalogu inwestorskiego.
		20. Projekt kanalizacji sanitarnej na ul. Górnej	30.000	Zlecono wykonanie projektu. Termin do 30 X 2006r.