

Komentarz opisowy do sprawozdania z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska za I półrocze 2006 r. :

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zakup drzew i nasadzeń	10.000 zł	0,00 zł
	<i>Komentarz :</i> Zawarto umowę na dostawę i ją zrealizowano na kwotę 9 991 zł. Wykonawca nie dostarczył faktury o zapłatę.		
2.	Zabezpieczenie kasztanowców	15.000 zł	0,00 zł

Komentarz :

Zawarto umowę o wykonanie robót zabezpieczenia kasztanowców na kwotę 11 913,78 zł. Zastosowane opaski lepowe zdają egzamin – kasztany są uratowane. Ze względu na ostatni etap umowy – czyli grabienie liści termin 07.11.2006 r. wykonawca nie wystawił jeszcze faktury.

3. Wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja.	40.000 zł	0,00 zł
--	-----------	---------

Komentarz :

Ogłoszono przetarg, który unieważniono. Ze względu na wegetację roślin drugi przetarg zostanie ogłoszony jesienią 2006r.

4. Odprowadzenie wody do posesji Klosek i Kiołtyka za Odrą w Zdieszowicach oraz do posesji Boronowski i Lepich w Krępnej – wykonanie ekspertyzy urządzeń zaopatrzenia w wodę i projektu rozwiązań	30.000 zł	0,00 zł
---	-----------	---------

Komentarz :

Zlecono do firmy FUNAM Wrocław opracowane ekspertyzy. W dniu 26. 07. 2006 otrzymano z firmy FUNAM Wrocław pismo w sprawie zainstalowanych filtrów. Burmistrz przygotował projekt uchwały zmniejszającej to zadanie i przeznaczenie całej kwoty na wykonanie dokumentacji doprowadzającej wodę z sieci miejskiej.

5. Budowa uzupełniającego ujęcia wody „Oleszka-Skała”	285.500 zł	83,69 zł
---	------------	----------

Komentarz :

Zawarto umowę po przetargu z firmą HYDRO-Leszno. Roboty w toku realizacji – zakończenie 31.08.2006r. Obecnie zafakturowano roboty na kwotę ponad 116 000 zł.

6. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Krępna	50 000 zł	0,00 zł
--	-----------	---------

Komentarz :

Środki oczekujące na uruchomienie wkładu własnego po uruchomieniu zadania przez „TRIAS OPOLSKI”.

7. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza	50 000 zł	0,00 zł
<i>Komentarz :</i>		
Środki oczekujące na uruchomienie wkładu własnego po uruchomieniu zadania przez „TRIAS OPOLSKI”.		
8. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Oleszka	50 000 zł	18,10 zł
<i>Komentarz :</i>		
Środki oczekujące na uruchomienie wkładu własnego po uruchomieniu zadania przez „TRIAS OPOLSKI”.		
9. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona	50 000 zł	567,10 zł
<i>Komentarz :</i>		
Środki oczekujące na uruchomienie wkładu własnego po uruchomieniu zadania przez „TRIAS OPOLSKI”. W I półroczu zapłacono za wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji.		
10. Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Zdieszowice związane ze zmianą z ogrzewania budynków mieszkalnych - przejście z paliwa stałego na ekologiczne.	300 000 zł	43 928,03 zł
<i>Komentarz :</i>		
Realizacja na bieżąco.		