

PROTOKÓŁ Nr 49/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
odbytego w dniu 22.06.2017 r.

Obradom Komisji przewodniczył: Przewodniczący Piotr Adamski.

- I. **Obecni:** wg. listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.
- II. **Program posiedzenia:**
1. Sprawy bieżące,
 2. Sporządzenie planu pracy i planu kontroli Komisji na II półrocze 2017.
 3. Sporządzenie Protokołu kontroli zadania „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej”.
- III. **Przebieg posiedzenia:**
- Ad. 1
Komisja spraw bieżących nie omawiała.
- Ad. 2
Komisja opracowała Plan pracy Komisji na II półrocze 2017 roku – stanowi on załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
Komisja opracowała Plan kontroli na II półrocze 2017 roku – stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.
- Ad. 3
Komisja sporządziła Protokół kontroli zadania „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej”.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił przedstawiciel referatu.
Protokół stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.
- IV. **Podjęto następujące wnioski:**
Wnioski Komisji zostały zawarte w Protokole kontroli zadania „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej”.
- V. **Temat następnego posiedzenia:**
Kontrola zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej” – opracowanie założeń do kontroli.
- VI. **Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:**
Komisja prosi o przybycie na posiedzenie przedstawiciela referatu.

Termin następnego posiedzenia: **6 lipca 2017 rok.**


Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Członków Komisji:

Kuska Jan


.....


Wenio Stanisław

.....


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski



Zdzieszowice, dnia 06.04.2017

20.04.2017

18.05.2017

22.06.2017

P R O T O K Ó Ł

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z przeprowadzonej kontroli:

zadania „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej”

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.

I. Przebieg kontroli.

Kontrola obejmowała analizę dokumentacji dostarczonej przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz sprawdzenie realizacji zadania podczas wizytacji drogi z Januszkowic do Raszowej.

Droga pierwotnie była drogą gruntową. Po zmianie jej kategorii na drogę gminną na wniosek sołectwa Januszkowice zaplanowany został jej remont. W 2015 roku zlecono wykonanie dokumentacji remontowej a w budżecie na 2016 rok przewidziano realizację tego zadania zabezpieczając kwotę 1,2 mln zł. Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:


- demontaż dotychczasowej podbudowy (nawierzchni) z płyt betonowych z przeznaczeniem na wykorzystanie do wstępnego utwardzenia podłoża po ich rozdrobieniu,
- utwardzenie gruntu z wykorzystaniem starej podbudowy po dodaniu żywic i betonu,
- ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej,
- wykonanie obrzeży i tzw. mijanek.

I. ETAP PRZYGOTOWAWCZY

Konkurs ofert - postępowanie w sprawach zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dokumentacja projektowa

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro nr IN.7013.01.22.2015.SK z dnia 07.05.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla danego zadania.
2. Umowa Nr IN.7013.01.22.2015 z dnia 22.05.2015 r. o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania „**Modernizacja drogi z Januszkowic do Raszowej**”. **Wykonawca projektu** – Zakład Usługowo-Projektowy „Road-Bud” Andrzej Jęczmienny, ul. Łokietka 1/7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.
3. Protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 15.09.2015 r.
4. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 24.09.2015 r.
5. Faktura VAT nr 3/09/2015 z dnia 15.09.2015 r. - wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 70% zgodnie z umową.
6. Faktura VAT nr 3/11/2015 z dnia 02.11.2015 r. - wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 30% zgodnie z umową.



II. ETAP REALIZACJI INWESTYCJI

A) Zamówienie publiczne

1. Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej nr w BZP: 6492-2016; data zamieszczenia w BZP: 11.01.2016 r
2. Złożone oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena * (brutto)	Termin wykonania*	Okres gwarancji*
1	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów	516.997,70 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
2	„HUCZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K., ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów	575.381,98 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
3	„BISEK - asfalt” Michał Bisek, ul. Granitowa 7, 55-311 Kostomłoty	629.828,64 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
4	Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty ziemne, Marianna Wójcik; ul. Koszyka 13/2, 45-720 Opole	645.059,22 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
5	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	884.209,57 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
6	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz	621.243,46 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
7	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów	481.631,93 zł (481.631,92 zł po korekcie innej omyłki)	30.06.2016r.	60 miesięcy
8	Konsorcjum : EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek, ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin (lider); „VIAPOL” Sp. z o.o., ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin (partner)	537.011,63 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
9	PRUiM – Mosty Sp. z o.o., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice	1.020.832,04 zł	30.06.2016r.	36 miesięcy
10	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice	695.941,68 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
11	Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD” Anna Stryczek-Janicka, ul. Kępska 10, 45-129 Opole	659.626,43 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
12	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce	599.871,07 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
13	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o., ul. Kłosowa 4, 47-206 Kędzierzyn-Koźle	581.923,15 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
14	„OLS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec	496.000,00	30.06.2016r.	60 miesięcy
15	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec	546.645,03 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy
16	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 Kędzierzyn-Koźle	567.572,50 zł	30.06.2016r.	60 miesięcy

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktacja :

Nr oferty	Liczba pkt w kryterium Cena	Liczba punktów w kryterium Okres gwarancji	Razem punktów z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów
1	93,2	100	93,9
2	83,7	100	85,3
3	76,5	100	78,9
4	74,7	100	77,2
5	54,5	100	59,1
6	77,5	100	79,8
7	100	100	100
8	89,7	100	90,7
9	wykonawca wykluczony	wykonawca wykluczony	wykonawca wykluczony
10	wykonawca wykluczony	wykonawca wykluczony	wykonawca wykluczony
11	oferta odrzucona	oferta odrzucona	oferta odrzucona
12	oferta odrzucona	oferta odrzucona	oferta odrzucona
13	82,3	100	84,1
14	97,1	100	97,4
15	88,1	100	89,3
16	84,9	100	86,4

Złożono ofert – 16.

Wykluczono wykonawców – 2.

Odrzucono ofert – 4 (w tym 2 oferty wykonawców wykluczonych).

Cena oferty wybranej : 481.631,92 zł (brutto).

Okres gwarancji : 60 miesięcy.

3. Protokół z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 08.02.2016 r.
5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr ogłoszenia 34844-2016 z dnia 17.02.2016 r.
6. Umowa nr 272.1/2016 z dnia 17.02.2016 r na realizację zadania zawarta z **Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym „TRANSKOM” Robert Białdyga**, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów

B) Etap wykonawczy

1. Protokół z dnia 19.02.2016 r. w sprawie przekazania terenu i placu budowy.
2. Zgłoszenie z dnia 29.04.2016 r. Firmy wykonawczej - Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, o zakończeniu budowy wraz z prośbą o powołanie komisji odbioru końcowego.
3. Protokół odbioru końcowego z dnia 05.05.2016 r.
4. Faktura VAT nr: 50/05/2016 z dnia 06.05.2016 r. - za wykonanie zadania inwestycyjnego

C) Nadzór inwestorski

1. Protokół zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro nr IN.7013.01.02.2016 z dnia 08.02.2016 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi z Januszkowic do Raszowej.
2. Umowa zlecenie Nr IN.7013.01.02.2016 z dnia 17.02.2016 r. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej”.

3. **Inspektor nadzoru inwestorskiego** – Piotr Adamczyk zamieszkały, ul. Brzozowa 4 , 47-330 Zdzeszowice
4. Rachunek do umowy nr: IN.7013.01.02.2016 z dnia 20.05.2016 r. - wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową.

II. Ustalenia Kontroli.

1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją realizacji zadania, wizytacji terenu a także informacji udzielanych przez Panią Sabinę Kurdyna – Kierownika referatu oraz Pana Jacka Grelewicza pracownika referatu o przebiegu zadania przyjęła następujące ustalenia:
 - a. w budżecie na 2015 (dokumentacja projektowa) oraz w 2016 rok (realizacja zadania) - na wniosek Sołectwa Januszkowice wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.” z zabezpieczeniem finansowania zadania,
 - b. Zadanie zostało wykonane w terminie w dwóch kolejnych latach – za wykonanie dokumentacji projektowej dokonano płatności w dwóch ratach 70/30%. Za wykonanie zadania dokonano płatności 100% po wykonaniu i odbiorze zadania oraz za sprawowania funkcji inspektora nadzoru 100% po dokonaniu odbioru - zgodnie z zawartymi umowami.
 - c. Komisja nie stwierdza żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania od strony formalnej i prawnej.
2. W trakcie wizytacji drogi Komisja dokonała kontroli całości zadania. Komisja nie wnosi żadnych uwag do realizacji zadania.

III. Wnioski


1. Komisja wnioskuje o wystąpienie do Burmistrza Gminy Leśnica o wykonanie końcowego odcinka drogi leżącego na terenie tej Gminy.
2. W przyszłości przy realizacji zadań obejmujących rzeczowo sąsiadujące jednostki administracyjne, należy w miarę możliwości już na etapie przygotowawczym uzgadniać i sugerować wspólne wykonanie zadania.
3. Biorąc pod uwagę bardzo korzystne warunki cenowe wynikające z terminu ogłoszenia przetargu, Komisja sugeruje aby w przyszłości dążyć do takiego harmonogramowania i realizowania zadań aby tak wczesne ogłaszanie przetargów na wykonanie zadania było możliwe.

Podpisy Członków Komisji:

Kuska Jan



.....

Wenio Stanisław


.....

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamński


.....

Stanowisko Burmistrza Zdzeszowic:

akceptuję wnioski
komisji rewizyjnej
BURMISTRZ
Sybilina Zimmerman

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
NA II PÓŁROCZE 2017 ROKU

Miesiąc	Temat	Uwagi
Lipiec	1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Omówienie spraw bieżących. 3. Opracowanie założeń do kontroli zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”.	Materiały przygotowuje Komisja
Sierpień	1. Omówienie spraw bieżących. 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.	Posiedzenie Komisji wg. potrzeb
Wrzesień	1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Omówienie spraw bieżących. 3. Kontrola zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”.	Zaproszony: Kierownik referatu Pani Sabina Kurdyna
Październik	1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Omówienie spraw bieżących. 3. Kontrola zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”. 4. Kontrola zadania: „Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul. Kopernika w Zdzeszowicach”.	Zaproszony: Kierownik referatu Pani Sabina Kurdyna
Listopad	1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Omówienie spraw bieżących. 3. Kontrola zadania: „Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul. Kopernika w Zdzeszowicach”.	Zaproszony: Kierownik referatu Pani Sabina Kurdyna
Grudzień	1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 2. Omówienie spraw bieżących. 3. Opracowanie planu pracy Komisji na I półroczu 2018 roku.	Materiały przygotowuje Komisja

Terminy spotkań Komisji ustala Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna spotyka się w pierwszy oraz ewentualnie trzeci czwartek miesiąca – zawsze o godz. 15.15.

W razie potrzeb, terminy posiedzeń Komisji mogą być na bieżąco zmieniane.

Podpisy Członków Komisji:

Kuska Jan

Wenio Stanisław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Piotr Adamski

**PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
NA II PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Miesiąc	Temat	Uwagi
Wrzesień/ Październik	Kontrola zadania: „Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej”.	Zaproszony: Kierownik referatu Pani Kurdyna Sabina
Październik/ Listopad	Kontrola zadania: „Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul. Kopernika w Zdzieszowicach”.	Zaproszony: Kierownik referatu Pani Kurdyna Sabina

Podpisy Członków Komisji:

Kuska Jan 

Wenio Stanisław 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Adamski

..... 